

立 会 試 験 議 事 録

試験名	受変電設備用配電盤 (型式 SWB-2200) 出荷前立 会試験
日時	2026 年 09 月 11 日
場所	第 2 工場 電気試験室
参加者	相手方: 山田 隆、佐藤 健二 自社: 田中 誠、鈴木 舞

1. 協議事項

No	議題	相手方 要望・確 認事項	自社 回答・対応	状態
1	外観確認	扉の下の方の塗装 にムラがあるた め、出荷前に塗り 直しを依頼する。	該当箇所を出荷前 に対応し直すこと を了承した。	合意済み
2	寸法確認	幅・高さ・奥行き が図面通りである ことを確認するよう 指示。	実測結果として図 面通りで問題ない と回答した。	合意済み
3	絶縁抵抗試験の結果 報告	測定結果 ($3.2\text{M}\Omega$) が社内 企画の加減値に近 い数値であることを 指摘し、基準を 満たしているか確 認するよう求め る。また、先ほど の件について再度 技術部で確認した 結果を伝える。	初回：技術部で再 度確認するため本 日の場では結論を 出せず継続協議と することを提案し た。 再確認後：測定時 の室内湿度がやや 高めであったこと が影響しており、 規格の $3\text{M}\Omega$ は満 たしているため性 能上問題ないとの 回答。	合意済み
4	耐電圧試験	主回路への定格 1.5 倍の電圧印加 による試験結果 (発火・絶縁破壊 なし)を確認する よう指示。	試験実施により合 格と確認したこと を伝えた。	合意済み
5	表示灯の色および 交換対応	電源表示のランプ が使用書 (緑色) と異なり白色に なっているため、 仕様通りになるよう 指摘する。 また、手配に数日 かかることを考慮	手配ミスであるこ とを認め、仕様通 りに交換していただ くようお願いし た。緑色の表示等 に交換いたします。	合意済み

		し、来週金曜（7月10日）までに完了させること。		
6	シーケンス動作試験	投入・遮断の本シーケンスを一通り確認する（同表示器の状態表示の一致、基本シーケンスの問題なし）。		合意済み
7	非常停止時のインターロック確認	非常停止ボタンを押した際の動作（歯回路が瞬時遮断、再投入阻止）について詳しく確認したい。	問題ございませんので非常停止インターロックの追加確認を実施いたします。この件は合意ということをお願いします。	合意済み
8	銘板の形式表記誤記および再発行対応	名番と付属図書の確認（型式がSWB2002であるのにSWB-220と誤記されている）。出荷まで間に合うか。	大変失礼いたしました。ご指摘の通り銘板を再発行いたします。出荷日の8月20日までには正しい形式表記に貼り替えて対応します。	合意済み
9	完成図書の送付時期	取扱説明書と完成図書一式がまだ届いていないため、いつごろいただけるか確認する。本日予定の試験項目はすべて完了とのことだが、書類はどうなるのか。	完成図書は現在最終構成中として7月25日までには式を送りできる見込みです。本日予定しておりました試験項目はすべて完了となります。	合意済み

2. アクションアイテム

No	対応内容	担当	期限
1	外観確認：扉の下の方の塗装ムラ箇所を出荷前に塗り直す対応を行う	自社	
2	表示等の交換（緑色の表示等に交換）	相手方	2026年7月10日
3	非常停止インターロックの追加確認実施	自社	
4	銘板の再発行（正しい形式表記への貼り替え）	相手方	2026年8月20日
5	完成図書一式の送付	自社	2026年7月25日

3. 備考

4. 承認

相手方 確認	自社 確認